



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส.....  
ที่ สก ๗๕๘๐๑/...-..... วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๖๘.....  
เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรียบร้อยแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐสุดา มีอาษา)  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัคร์ศมี ทวีลภัสภูตินันท์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรีญา เพ็ชรโพธิ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

.....

.....

(ลงชื่อ).....




(นายปิยวัฒน์ สาโท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

.....

.....



(ลงชื่อ).....



(นายเทียม ทององค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงการ/กิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	ที่กักเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส (สถานที่พบบ้านหนองน้ำใส)	-	-	√	๑๓๙,๑๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านท่าพระจันทร์ บริเวณสวนนายสังคัม กลิ่นไกล	√	-	-	๔๗๔,๘๐๐	๔๗๔,๐๐๐	-	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส จากบ้านนายสังค ธงเทียว ถึง บ้านนายเขิน ทององค์	√	-	-	๗๘,๔๐๐	๗๗,๑๕๒,๗๔	-	-	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังพร้อมวาง ท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด จากสวนนางชุดิมา ค่าน้อย ถึง ถนนการเกษตร หมู่ ๘	√	-	-	๓๒๓,๘๐๐	๓๒๓,๕๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านทางโค้ง จากสวนนาย สมปอง ถาวรผล ถึง สวนนายไพวัล	√	-	-	๑๖๓,๖๐๐	๑๖๓,๐๐๐	-	-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านชันบกแก้ว จากหน้าบ้านกำนัน วรการ พลุถึง ถึง บ้านกำนันสมภพ ศุภศักดิ์มนตรี	√	-	-	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	-	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	โครงการ ที่กินเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านเนินสะอาด จากบ้านนายสมจิตร ถึง แยกบ้านนายคำทอง	√	-	-	๑๙๙,๘๐๐	๑๙๙,๘๐๐	-	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเรือ จากบ้านนายเปล ประยงค์ ถึง บ้านนายสมเสียง บัวพล	√	-	-	๔๗๖,๘๐๐	๔๗๖,๕๐๐	-	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้านชัยนัฐ จากบ้านนายชำนาญ โสภ ถึง บ้านนายสะอาด จิตรพริ้ง	√	-	-	๔๘๔,๘๐๐	๔๐๖,๐๐๐	-	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๐	คำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง)	-	-	√	๓๔๖,๒๖๘	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านทางโค้ง จากทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสิงห์ ทองชื่น	√	-	-	๓๙๙,๓๐๐	๓๙๙,๐๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินเหล่า จากบ้านนางทอง เรือน ถึง บ้านผู้ใหญ่ไอน้อย พรทอง	√	-	-	๔๗๖,๘๐๐	๔๗๖,๕๐๐	-	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
	<b>รวม</b>	-	-	-	๔,๐๔๖,๔๖๙	๓,๔๗๘,๔๕๒,๗๔	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๒) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่การเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านซับเม็ก ปริมาณประปาหมู่บ้านชั่วคราวค่า หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส	√	-	-	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส	√	-	-	๖๒,๘๐๐	๖๒,๘๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส ภายในหมู่บ้าน	√	-	-	๓๒๔,๗๐๐	๓๒๔,๕๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งแสงสว่าง พื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านซับเม็ก	√	-	-	๒๗๕,๓๐๐	๒๗๕,๒๔๓,๕๙๙	-	-	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการติดตั้งแสงสว่างบริเวณรอบหมู่บ้าน และเขตบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส	√	-	-	๒๓๖,๕๐๐	๒๓๖,๐๕๗,๓๒๒	-	-	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำใส	√	-	-	๑๐๒,๓๐๐	๑๐๒,๐๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำใส จากบ้านนายนิคม ถึง บ้านนางสมปอง	√	-	-	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
	<b>รวม</b>	-	-	-	<b>๑,๕๕๒,๖๐๐</b>	<b>๑,๕๕๑,๖๐๐,๙๑๑</b>	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	ที่กักเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้แห่งชาติ	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๔,๑๐๐	-	-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พระราชดำริสมเด็จพระ	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๓,๑๐๐	-	-	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
	<b>รวม</b>	-	-	-	<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๗,๒๐๐</b>	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ  
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		โครงการ ที่กินเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ค้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการกิจกรรมวัน อพพร.	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการขีปนาวุธมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรช่วง เทศกาลปีใหม่อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับสถานี ตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย	-	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการขีปนาวุธมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรช่วง เทศกาลสงกรานต์ อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๗,๗๗๕	-	-	๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	-	-	-	✓	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข และป้องกันแก่ประชาชน	-	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
	<b>รวม</b>	-	-	-	-	<b>๙๐,๐๐๐</b>	<b>๓๗,๗๗๕</b>	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ  
(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่การเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการ ๑.๐๒.๑ ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	ยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	-	-	ยกเลิกดำเนินการ ๕ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการคัดกรองโรคทางตาผู้สูงอายุ	-	-	✓	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔	โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง	-	-	✓	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๕	โครงการรณรงค์การขยะ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๙๕๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๗๘,๐๐๐	๗๗,๙๐๐	-	-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการรณรงค์แยกกันทิ้ง	-	-	✓	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๙	โครงการสนับสนุนผู้ออมผู้ใหญ่สำหรับภาวะ พึ่งพิงปัญหาการกลืนปัสสาวะหรือจากระ ไม่ได้	-	-	✓	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษ สุขอนามัยสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๑๑	โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
	<b>รวม</b>	-	-	-	<b>๒๖๓,๐๐๐</b>	<b>๒๐๒,๘๐๐</b>	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ  
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กักเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัย ผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส	√	-	-	๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	-	-	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ตำบลหนองน้ำใส	√	-	-	๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	-	-	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นใน ครอบครัวตำบลหนองน้ำใส	-	-	√	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่ ราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑-๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๗,๕๘๐	-	-	๑๖ มกราคม ๒๕๖๘
	<b>รวม</b>	-	-	-	<b>๕๑๕,๐๐๐</b>	<b>๕๐๗,๑๘๐</b>	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ  
(๔) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชับนกกแก้ว	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองเรือ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	๙๕๔,๘๐๐	๖๒๔,๐๑๒	-	-	๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษา	✓	-	-	๑,๔๓๕,๒๗๒	๑,๒๘๘,๙๗๔.๑๘	-	-	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
	<b>รวม</b>	-	-	-	<b>๒,๕๔๐,๐๗๒</b>	<b>๑,๙๓๒,๙๘๖.๑๘</b>	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ  
(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓ มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไทย	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
๔	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
	<b>รวม</b>	-	-	-	<b>๙๕๐,๐๐๐</b>	<b>๙๒๐,๐๐๐</b>	-	-	-

